

Bauaktivitäten und geplante Fertigstellung

Bauaktivitäten und geplante Fertigstellung

Los 1 - Westliche Börde

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Wulferstedt	begonnen	fertig	Oktober 21
Ausleben	Okt 21	noch offen	Dezember 21
Warsleben	noch offen	noch offen	noch offen
Krottorf	begonnen	August 21	noch offen
Großalsleben	noch offen	noch offen	noch offen
Kloster Gröningen	noch offen	September 21	noch offen
Üplingen	noch offen	noch offen	Dezember 21
Gunsleben	noch offen	noch offen	noch offen
Hamersleben	noch offen	noch offen	noch offen
Neuwegersleben	noch offen	noch offen	noch offen
Neudamm	noch offen	noch offen	noch offen
Gröningen und/inkl. Heynburg	noch offen	noch offen	November 21
Kroppenstedt	noch offen	noch offen	noch offen
Dalldorf	noch offen	noch offen	noch offen

Los 2 - Oschersleben

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Neindorf	fertig	fertig	on-net
Beckendorf	fertig	fertig	on-net
Schermcke	begonnen	August 21	Oktober 21
Oschersleben	fertig	fertig	on-net
Hordorf	fertig	fertig	on-net
Neubrandenleben	fertig	fertig	on-net
Andersleben	begonnen	Juli 21	Oktober 21
Groß Germersleben	fertig	fertig	on-net
Klein Oschersleben	fertig	fertig	on-net
Neubau	fertig	fertig	on-net
Peseckendorf	fertig	fertig	on-net
Siedlung Bahnhof Flottshöhe	fertig	fertig	November 21
Waldfrieden/Hubertushöhe	fertig	fertig	on-net
Hadmersleben	fertig	fertig	on-net
Alikendorf	fertig	fertig	on-net
Kleinalsleben	fertig	fertig	on-net
Günthersdorf	fertig	fertig	on-net
Altbrandsleben	begonnen	September 21	November 21
Hornhausen	begonnen	Oktober 21	Dezember 21
12 Apostel	begonnen	Juli 21	Dezember 21

Los 3 - Wanzleben

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Klein-Wanzleben	begonnen	fertig	on-net
Remkersleben	begonnen	fertig	on-net
Bergen	begonnen	fertig	September 21
Groß Rodensleben	begonnen	fertig	September 21
Hemsdorf	begonnen	fertig	September 21
Meyendorf	begonnen	fertig	on-net
Eggenstedt	2022	noch offen	noch offen
Seehausen	2022	noch offen	noch offen
Wanzleben	begonnen	Dezember 21	Dezember 21
Buch	2022	noch offen	noch offen
Bottmersdorf	2022	noch offen	noch offen
Blumenberg	2022	noch offen	noch offen
Stadt Frankfurt	2022	noch offen	noch offen
Schleibnitz	2022	noch offen	noch offen
Klein Germersleben	2022	noch offen	noch offen
Klein Rodensleben	begonnen	fertig	September 21
Dreileben	begonnen	teilw. Fertig	September 21
Domersleben	begonnen	Juli/August 2021	Oktober 21
Hohendodeleben	2022	noch offen	noch offen

Los 4 - Oebisfelde

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Rätzlingen	Fertig	Fertig	on-net
Lockstedt	Fertig	Fertig	on-net
Everingen	Fertig	Fertig	on-net
Seggerde	Fertig	Fertig	on-net
Kathendorf	Fertig	Fertig	on-net
Etingen	Fertig	Fertig	on-net
Eickendorf	Fertig	Fertig	on-net
Klinze	Fertig	Fertig	on-net
Oebisfelde Stadt	fertig	Fertig	on-net
Gehrendorf	fertig	Fertig	on-net
Döhren	fertig	fertig	on-net
Ribbensdorf	fertig	fertig	on-net
Siestedt	fertig	fertig	on-net
Graui	fertig	fertig	on-net
Weferlingen	fertig	fertig	on-net
Eschenrode	fertig	fertig	on-net
Hödlingen	fertig	fertig	on-net
Schwanefeld	fertig	fertig	on-net
Wahlbeck	fertig	fertig	on-net
Hörsingen	fertig	fertig	on-net
Wahlbeck	fertig	fertig	on-net
Hörsingen	fertig	fertig	on-net
Weddendorf	fertig	fertig	on-net
Niendorf	fertig	fertig	on-net
Bergfriede	fertig	fertig	on-net
Wassendorf	fertig	fertig	on-net
Breitenrode	fertig	fertig	on-net
Buchhorst	fertig	fertig	on-net

Los 5 - Elbe – Heide

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Angern	fertig	fertig	Oktober 21
Papiermühle	fertig	fertig	Oktober 21
Bahnhof Angern	fertig	fertig	Oktober 21
Wiesenthal	fertig	fertig	Oktober 21
Sandkrug	fertig	fertig	Oktober 21
Wenddorf	fertig	fertig	Oktober 21
Zibberick	fertig	fertig	Oktober 21
Forsthaus Buktum	fertig	fertig	Oktober 21
Mahlwinkel	fertig	fertig	Oktober 21
Heerstraße	fertig	fertig	Oktober 21
Bertingen	fertig	fertig	Oktober 21
Burgstall	fertig	fertig	Oktober 21
Dolle	fertig	fertig	Februar 22
Cröchern	fertig	fertig	Februar 22
Blätz	fertig	fertig	Februar 22
Sandbeindorf	fertig	fertig	Februar 22
Born	Dezember 2020	offen	Februar 21
Hillersleben Siedlung	September 2020	Dezember 2020	November 21
Hillersleben Dorf	September 2020	Dezember 2020	November 21
Neuenhofe		Dezember 2020	offen
Colbitz	offen	offen	offen
Lindhorst	offen	offen	offen
Zielitz	offen	offen	offen
Schricke	offen	offen	offen
Heinrichsberg	offen	offen	offen
Loitsche	offen	offen	offen
Rogätz	offen	offen	offen

Los 6 - Nieder Börde

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Klein Ammensleben	Juli 2019	fertig	on net
Groß Ammensleben	März 2020	fertig	on-net
Dahlenwarsleben	Juli 2019	fertig	September 21
Gersdorf	November 2020	fertig	on-net
Gutenswegen	Januar 2020	fertig	Oktober 21
Vahldorf	Mai 2020	fertig	Oktober 21
Meseberg	August 2020	fertig	November 21
Samswegen	Juli 2021	fertig	November 21
Bleiche	Juni 2021	fertig	Dezember 21
Jersleben	Januar 2021	fertig	Dezember 21/Januar 22

Los 7 - Barleben

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Barleben Nord + Mitte	Im Bau	Nord - fertig. Mitte - im Bau	Nord - Nov. 2021. Mitte - offen
Ebendorf	in Planung	offen	offen
Meitzendorf	im Bau	Fertigstellung Tiefbau	November 21
Meitzendorf-Industriegebiet	in Planung	Mai 21	offen

Los 8 - Flechtingen

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Bülstringen	fertig	fertig	on-net
Wieglietz	fertig	fertig	on-net
Flechtingen	fertig	fertig	on-net
Flechtingen Bahnhof	fertig	fertig	on-net
Böddensell	fertig	fertig	on-net
Hasselburg	fertig	fertig	on-net
Lemsell	fertig	fertig	September 21
Hilgesdorf	fertig	fertig	September 21
Behnsdorf	fertig	fertig	Oktober 21
Belsdorf	fertig	fertig	Oktober 21
Calvörde	begonnen	offen	offen
Erxleben	begonnen	offen	offen
Altenhausen	begonnen	offen	offen

Die Nennung des Monates, Bspw. November 2020 , bedeutet das die Tiefbauarbeiten Ende des Monats abgeschlossen sind. Corona- und witterungsbedingt können sich die genannten Termine geringfügig verschieben.