

Bauaktivitäten und geplante Fertigstellung

	Gemeinde / Bauherr	Baubeginn	Tiefbau Fertigstellung	Bemerkungen
Los 1:	Westliche Börde	Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS-NET		
	Wulferstedt	März	Oktober 2021	
	Ausleben	noch offen	noch offen	
	Warleben	noch offen	noch offen	
	Krottorf	noch offen	noch offen	
	Großalsleben	noch offen	noch offen	
	Kloster Grüningen	noch offen	noch offen	
	Uplingen	noch offen	noch offen	
	Gunsleben	noch offen	noch offen	
	Harnesleben	noch offen	noch offen	
	Neuegersleben	noch offen	noch offen	
	Neudamm	noch offen	noch offen	
	Grüningen und/inkl. Heynburg	noch offen	noch offen	
Kroppenstedt	noch offen	noch offen		
Dalldorf	noch offen	noch offen		
Los 2:	Oschersleben	Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS-NET		
	Neindorf	fertig	fertig	
	Beckendorf	fertig	fertig	
	Schermcke	in Planung	noch offen	
	Oschersleben	im Bau	noch offen	
	Hordorf	im Bau	September 2020	
	Neubrandleben	fertig	fertig	
	Andersleben	Oktober 2021	November 2021	
	Groß Germersleben	in Planung	noch offen	
	Klein Oschersleben	im Bau	noch offen	
	Neubau	in Planung	noch offen	
	Peseckendorf	in Planung	noch offen	
	Siedlung Bahnhof Flotzhöhe	Juli 2020	noch offen	
	Waldfrieden/Hubertushöhe	fertig	fertig	
	Hadmersleben	im Bau	noch offen	
	Alkendorf	März 2020	Oktober 2020	
	Kleinalsleben	Ende April	Oktober 2020	
Günthersdorf	in Planung	noch offen	zur Zeit Ausführungsplanung	
Altbrandsleben	in Planung	noch offen		
Hornhausen	in Planung	noch offen		
12 Apostel	in Planung	noch offen		
Los 3:	Wanzleben			Abgabe Genehmigungsplanung 10.05.2019
	Klein-Wanzleben	Ende April	März 2021	
	Remkersleben	Ende April	März 2021	
	Bergen	Ende April	März 2021	
	Groß Rodensleben	Ende April	März 2021	
	Hernsdorf	Ende April	März 2021	
	Meyendorf	Ende April	März 2021	
Los 4	Oebisfelde	Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS-NET		
	Rätzlingen	fertig	fertig	
	Lockstedt	fertig	fertig	
	Everingen	fertig	fertig	
	Seggerde	fertig	fertig	
	Kathendorf	fertig	fertig	
	Eisingen	fertig	fertig	
	Eickendorf	fertig	fertig	
	Klinze	fertig	fertig	
	Oebisfelde Stadt	fertig	fertig	
	Gehrendorf	fertig	fertig	
	Dähren	im Bau	noch offen	
	Ribbensdorf	im Bau	noch offen	
	Siestedt	im Bau	noch offen	
	Graui	im Bau	noch offen	
	Weferlingen	Februar	noch offen	
	Echternode	im Bau	noch offen	
	Höfingen	im Bau	noch offen	
	Schwanefeld	im Bau	noch offen	
	Wahlbeck	im Bau	noch offen	
	Hörsingen	im Bau	noch offen	
	Wahlbeck	im Bau	noch offen	
	Hörsingen	im Bau	noch offen	
	Wedendorf	fertig	fertig	
	Niendorf	fertig	fertig	
	Bergfriede	fertig	fertig	
	Wassendorf	im Bau	August 2020	
	Brettenode	im Bau	August 2020	
	Buchhorst	im Bau	noch offen	
Los 5:	Elbe – Heide	Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS-NET		
	Angern	Februar 2020	Juli 2020	Tiefbau im ort fertig, HA müssen noch gebaut werden, Backbone noch nicht
	Papiermühle	offen	offen	
	Bahnhof Angern	Februar 2020	Juli 2020	wie Angern
	Wisenthal	offen	offen	
	Sandkrug	November 2020	Dezember 2020	Probleme mit Deich Querung
	Wenddorf	Juli 2020	August 2020	wie Angern
	Zibberick	August 2020	August 2020	wie Angern
	Forsthaus Buktum	Juli 2020	August 2020	wie Angern
	Mahlwinkel	August 2020	Oktober 2020	wie Angern, Bahnquerung fehlt
	Heerstraße	Dezember 2020	März 2021	
	Bertingen	Dezember 2020	März 2021	
	Burgstall	April 2020	August 2020	Tiefbau fertig HA werden eingeblasen, Backbone steht noch nicht
	Dolle	Oktober 2020	Dezember 2020	Tiefbau fertig noch kein Kabel eingeblasen
	Cröchern	September 2020	Oktober 2020	Tiefbau fertig noch kein Kabel eingeblasen
	Blätz	August 2020	September 2020	Tiefbau fertig noch kein Kabel eingeblasen
	Sandbeindorf	Mai 2020	Juni 2020	Tiefbau fertig noch kein Kabel eingeblasen
	Born	in Planung	offen	noch in Planung
	Hillersleben Siedlung	in Planung	offen	bis Feuerwehr ist die Backbonetrasse fertig
	Hillersleben Dorf	in Planung	offen	südlich der Bretten Str. ist der Tiefbau fertig, Verzögerung durch Nachtzüge
	Neuenhofe	in Planung	offen	Neubaugelände ist der Tiefbau fertig und die Hauptstrecken
	Colbitz	offen	offen	
	Linhorst	offen	offen	
Zelitz	offen	offen		
Schvicke	offen	offen		
Heinrichsberg	offen	offen		
Loitsche	offen	offen		
Rogätz	offen	offen		
Los 6:	Nieder Börde	Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS-NET		<i>TÜ: Arbeiten mit geringer Mannschäftsstärke, Derzeit keine HA, derzeit nur Trossenbau. Zeitliche Verschiebung</i>
	Klein Ammensleben	Juli 2019	April 2020	NVT 2&3 sind beblasen, Doko fehlt, kein Strom im POP
	Groß Ammensleben	März 2020	August 2021	Tiefbau (Hauptstrecke mit Kabel) außer HA fertig.
	Dahlemlarsleben	Juli 2019	April 2020	Tiefbau fertig, Kabel fehlt
	Gensdorf	November 2019	März 2020	Tiefbau fertig, Kabel fehlt
	Gulenswegen	Januar 2020	April 2020	Tiefbau fertig, Kabel fehlt
	Vahldorf	Mai 2020	August 2020	Tiefbau fertig, Kabel fehlt
	Meseberg	August 2020	Dezember 2020	Verbindung nach Semsowegen hergestellt, innerorts noch nicht
	Samsowegen	Juli 2021	Dezember 2021	innerorts noch nicht
	Bleiche	Juni 2021	Juli 2021	
	Jersleben	Januar 2021	Mai 2021	
Los 7:	Barleben			
	Barleben Nord +Mitte	in Planung	offen	Planung ist noch nicht komplett abgeschlossen
	Ortsteil Ebersdorf	März 2020	Dezember 2020	Planung für Eigenausbau F.-Ebert Str. hat begonnen
	Meitzendorf	in Planung	offen	Planung ist noch nicht komplett abgeschlossen
Los 8:	Flechtingen	Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS-NET		
	Bölsbrüngen	Teilw. fertig	März 2020	fertig
	Wiegitz	im Bau	März 2020	fertig
	Flechtingen	im Bau	Mai 2020	Tiefbau fertig, ein HA ist gebaut und i.B.
	Flechtingen Bahnhof	im Bau	April 2020	Haupttrasse hat der Tiefbau begonnen
	Böddensell	in Bauvorbereitung	Juli 2020	außer HA fertig
	Hasselburg	im Bau	August 2020	außer HA fertig
	Lennel	im Bau	August 2020	außer HA fertig
	Hilgesdorf	im Bau	September 2020	HA im Bau
	Behnsdorf	in Bauvorbereitung	Dezember 2020	HA im Bau
	Belsdorf	in Bauvorbereitung	September 2020	
	Calverde	in Planung	offen	
	Erleben	in Planung	offen	
	Altenhausen	in Planung	offen	

Die Nennung des Monats, Bspw. November 2020, bedeutet das die Tiefbauarbeiter Ende des Monats abgeschlossen sind in dem darauf folgenden 6 Wochen werden die einzelnen Teilnehmer in Betrieb genommen