

**Bauaktivitäten und geplante Fertigstellung**

	Tiefbau			Bemerkungen
	Gemeinde / Bauherr	Baubeginn	Fertigstellung	
Los 1:	<b>Westliche Börde</b> Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS:NET			
	Wulferstedt	März	noch offen	
	Ausleben	noch offen	noch offen	
	Warsleben	noch offen	noch offen	
	Krottorf	im Bau	noch offen	
	Großalsleben	noch offen	noch offen	
	Kloster Gröningen	noch offen	noch offen	
	Üplingen	noch offen	noch offen	
	Gunsleben	noch offen	noch offen	
	Hamersleben	noch offen	noch offen	
	Neuwegelesleben	noch offen	noch offen	
	Neudamm	noch offen	noch offen	
	Gröningen und/inkl. Heynburg	noch offen	noch offen	
	Kroppenstedt	noch offen	noch offen	
	Dalldorf	noch offen	noch offen	
Los 2:	<b>Oschersleben</b> Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS:NET			
	Neindorf	fertig	fertig	
	Beckendorf	fertig	fertig	
	Schermcke	Februar 2021	noch offen	
	Oschersleben	fertig	fertig	
	Hordorf	fertig	fertig	
	Neubrandslieben	fertig	fertig	
	Andersleben	Oktober 2021	November 2021	
	Groß Germersleben	in Planung	noch offen	
	Klein Oschersleben	im Bau	noch offen	
	Neubau	in Planung	noch offen	
	Peseckendorf	Januar 2021	noch offen	
	Siedlung Bahnhof Flottshöhe	Juli 2020	noch offen	
	Waldfrieden/Hubertushöhe	fertig	fertig	
	Hadmersleben	im Bau	noch offen	
	Alikendorf	März 2020	fertig	
	Kleinalslieben	Februar 2020	fertig	
	Günthersdorf	März 2020	fertig	
	Altbrandsleben	in Planung	noch offen	
	Hornhausen	in Planung	noch offen	
	12 Apostel	in Planung	noch offen	
Los 3:	<b>Wanzleben</b>			Abgabe Genehmigungsplanung 10.05.2019
	Klein-Wanzleben	Ende April	März 2021	
	Remkersleben	Ende April	März 2021	
	Bergen	Ende April	März 2021	
	Groß Rodensleben	Ende April	März 2021	
	Hemsdorf	Ende April	März 2021	
	Meyendorf	Ende April	März 2021	
	Eggenstedt	noch offen	noch offen	
	Seehausen	noch offen	noch offen	
	Wanzleben	noch offen	noch offen	
	Buch	noch offen	noch offen	
	Bottmersdorf	noch offen	noch offen	
	Blumensberg	noch offen	noch offen	
	Stadt Frankfurt	noch offen	noch offen	
	Schleibnitz	noch offen	noch offen	
	Klein Germersleben	noch offen	noch offen	
	Klein Rodensleben	noch offen	noch offen	
	Dreileben	noch offen	noch offen	
	Domersleben	noch offen	noch offen	
	Hohendodeleben	noch offen	noch offen	
Los 4	<b>Oebisfelde</b> Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS:NET			
	Rätzlingen	Fertig	Fertig	
	Lockstedt	Fertig	Fertig	
	Everingen	Fertig	Fertig	
	Seggerde	Fertig	Fertig	
	Kathendorf	Fertig	Fertig	
	Etingen	Fertig	Fertig	
	Eickendorf	Fertig	Fertig	
	Klinze	Fertig	Fertig	
	Oebisfelde Stadt	fertig	Fertig	
	Gehrendorf	fertig	Fertig	
	Döhren	im Bau	fertig	
	Ribbensdorf	im Bau	fertig	
	Siestedt	im Bau	fertig	
	Graui	im Bau	noch offen	
	Weferlingen	Februar	fertig	
	Eschenrode	im Bau	noch offen	
	Hödlingen	im Bau	noch offen	
	Schwanefeld	im Bau	noch offen	
	Wahlbeck	im Bau	noch offen	
	Hörsingen	im Bau	noch offen	
	Wahlbeck	im Bau	noch offen	
	Hörsingen	im Bau	noch offen	
	Weddendorf	fertig	fertig	
	Niendorf	fertig	fertig	
	Bergfriede	fertig	fertig	
	Wassensdorf	fertig	fertig	
	Breitenrode	fertig	fertig	
	Buchhorst	fertig	fertig	
Los 5:	<b>Elbe – Heide</b> Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS:NET			
	Angern	Februar 2020	Juli 2020	Tiefbau im ort fertig, HA müssen noch gebaut werden, Backbone noch nicht
	Papiermühle	offen	offen	
	Bahnhof Angern	Februar 2020	Juli 2020	wie Angern
	Wisenthal	offen	offen	
	Sandkrug	November 2020	Dezember 2020	Probleme mit Deich Querung
	Wenddorf	Juli 2020	August 2020	wie Angern
	Zibberick	August 2020	August 2020	wie Angern
	Forsthaus Buktum	Juli 2020	August 2020	wie Angern
	Mahlwinkel	August 2020	Oktober 2020	wie Angern, Bahnquerung fehlt
	Heerstraße	Dezember 2020	März 2021	
	Bertingen	Dezember 2020	März 2021	
	Burgstall	April 2020	August 2020	Tiefbau fertig HA werden eingeblasen, Backbone steht noch nicht
	Dolle	Oktober 2020	Dezember 2020	Tiefbau fertig noch kein Kabel eingeblasen
	Cröchern	September 2020	Oktober 2020	Tiefbau fertig noch kein Kabel eingeblasen
	Blätz	August 2020	September 2020	Tiefbau fertig noch kein Kabel eingeblasen
	Sandbeindorf	Mai 2020	Juni 2020	Tiefbau fertig noch kein Kabel eingeblasen
	Born	in Planung	offen	noch in Planung
	Hillersleben Siedlung	in Planung	offen	bis Feuerwehr ist die Backbontrasse fertig
	Hillersleben Dorf	in Planung	offen	südlich der Breiten Str. ist der Tiefbau fertig, Verzögerung durch Nachzüge
	Neuenhöfe	in Planung	offen	Neubaugbiet ist der Tiefbau fertig und die Hauptstrecken
	Colbitz	offen	offen	
	Lindhorst	offen	offen	
	Zielitz	offen	offen	
	Schricke	offen	offen	
	Heinrichsberg	offen	offen	
	Loitsche	offen	offen	
	Rogätz	offen	offen	
				Baublaufpläne werden erst nach den aktuellen Einschränkungen durch das Virus erstellt.
Los 6:	<b>Nieder Börde</b> Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS:NET			
	Klein Ammensleben	Juli 2019	April 2020	<i>TÜ: Arbeiten mit geringer Mannschaftsstärke, Derzeit keine HA, derzeit nur Trassenbau. Zeitliche Verschiebung</i> NVT 2&3 sind beblasen, Doko fehlt, kein Strom im POP
	Groß Ammensleben	März 2020	August 2021	Tiefbau (Hauptstrecke mit Kabel) außer HA fertig,
	Dahlenwarsleben	Juli 2019	April 2020	Tiefbau fertig, Kabel fehlt
	Gersdorf	November 2019	März 2020	Tiefbau fertig, Kabel fehlt
	Gutenswegen	Januar 2020	April 2020	Tiefbau fertig, Kabel fehlt
	Vahldorf	Mai 2020	August 2020	Tiefbau fertig, Kabel fehlt
	Meseberg	August 2020	Dezember 2020	Verbindung nach Samswegen hergestellt, Innerorts noch nicht
	Samswegen	Juli 2021	Dezember 2021	Innerorts noch nicht
	Bleiche	Juni 2021	Juli 2021	
	Jersleben	Januar 2021	Mai 2021	
Los 7:	<b>Barleben</b>			
	Barleben Nord	+Mitte in Planung	offen	Planung ist noch nicht komplett abgeschlossen
	Ortsteil Ebendorf	März 2020	Dezember 2020	Planung für Eigenausbau F.-Ebert Str. hat begonnen
	Meitzendorf	in Planung	offen	Planung ist noch nicht komplett abgeschlossen
	Meitzendorf-Industriegebiet	Mai 2020	Oktober 2020	
Los 8:	<b>Flechtingen</b> Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS:NET			
	Bülstringen	Teilw. fertig	März 2020	fertig
	Wiegwitz	im Bau	März 2020	fertig
	Flechtingen	im Bau	Mai 2020	Tiefbau fertig, ein HA ist gebaut und i.B.
	Flechtingen Bahnhof	im Bau	April 2020	Haupttrasse hat der Tiefbau begonnen
	Böddensell	in Bauvorbereitung	Juli 2020	außer HA fertig
	Hasselburg	im Bau	August 2020	außer HA fertig
	Lemsell	im Bau	August 2020	außer HA fertig
	Hilgesdorf	im Bau	September 2020	HA im Bau
	Behnsdorf	in Bauvorbereitung	Dezember 2020	HA im Bau
	Belsdorf	in Bauvorbereitung	September 2020	
	Calvörde	in Planung	offen	
	Erxleben	in Planung	offen	
	Altenhausen	in Planung	offen	