

## Bauaktivitäten und geplante Fertigstellung

Los	Gemeinde / Bauherr	Baubeginn	Tiefbau		Bemerkungen
				Fertigstellung	
Los 1:	<b>Westliche Börde</b> Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS:NET				
	Wulferstedt	März		noch offen	
	Ausleben	noch offen		noch offen	
	Warsleben	noch offen		noch offen	
	Krottorf	noch offen		noch offen	
	Großalsleben	noch offen		noch offen	
	Kloster Gröningen	noch offen		noch offen	
	Üplingen	noch offen		noch offen	
Los 2:	<b>Oschersleben</b> Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS:NET				
	Neindorf	fertig		fertig	wird momentan in den aktiven Betrieb übergeben
	Beckendorf	im Bau		Februar 2020	
	Schermcke	noch offen		noch offen	
	Oschersleben	im Bau		März 2020	
	Hordorf	im Bau		Februar 2020	
	Neubrandslieben	fertig		fertig	wird momentan in den aktiven Betrieb übergeben
	Andersleben	Juli 2020		August 2020	
	Groß Germersleben	in Planung		noch offen	
	Klein Oschersleben	September 2020		Dezember 2020	
	Neubau	in Planung		noch offen	

Peseckendorf	in Planung	noch offen	
Siedlung Bahnhof Flottshöhe	Juli 2020	September 2020	
Waldfrieden/Hubertushöhe	im Bau	noch offen	
Hadmersleben	in Planung	noch offen	zur Zeit Ausführungsplanung
Alikendorf	März 2020	Juli 2020	zur Zeit Ausführungsplanung
Kleinalleben	Februar 2020	April 2020	zur Zeit Ausführungsplanung
Günthersdorf	Juni 2020	Juli 2020	zur Zeit Ausführungsplanung
Altbrandsleben			keine Planungsfreigabe der Gemeinde
Hornhausen			keine Planungsfreigabe der Gemeinde
12 Apostel			keine Planungsfreigabe der Gemeinde

Los 3:

**Wanzleben**

Abgabe Genehmigungsplanung 10.05.2019

Klein-Wanzleben	Ende April	März 2021
Remkersleben	Ende April	März 2021
Bergen	Ende April	März 2021
Groß Rodensleben	Ende April	März 2021
Hemsdorf	Ende April	März 2021
Meyendorf	Ende April	März 2021

Los 4

**Oebisfelde** Bauberatung und -begleitung, Dietlind Jacobs DNS:NET

Rätzlingen	Fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen
Lockstedt	Fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen

Everingen	Fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen
Seggerde	Fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen
Kathendorf	Fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen
Etingen	Fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen
Eickendorf	Fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen
Klinze	Fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen
Oebisfelde Stadt	fertig	Fertig	
Gehrendorf	fertig	Fertig	Endkunden werden momentan in Betrieb genommen
Döhren	in Planung	noch offen	
Ribbensdorf	in Planung	noch offen	
Siestedt	in Planung	noch offen	
Graui	in Planung	noch offen	
Weferlingen	Februar	noch offen	
Eschenrode	in Planung	noch offen	
Hödlingen	in Planung	noch offen	
Schwanefeld	in Planung	noch offen	
Wahlbeck	in Planung	noch offen	
Hörsingen	in Planung	noch offen	
Weddendorf	im Bau	Mai 2020	
Niendorf	im Bau	Mai 2020	

Bergfriede	im Bau	Mai 2020
Wassersdorf	im Bau	Mai 2020
Breteinrode	im Bau	Mai 2020
Buchhorst	im Bau	Mai 2020

Los 5: **Elbe – Heide** Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS:NET

Angern	Februar 2020	Juli 2020
Papiermühle	offen	offen
Bahnhof Angern	Februar 2020	Juli 2020
Wisenthal	offen	offen
Sandkrug	November 2020	Dezember 2020
Wenddorf	Juli 2020	August 2020
Zibberick	August 2020	August 2020
Forsthaus Buktum	Juli 2020	August 2020
Mahlwinkel	August 2020	Oktober 2020
Heerstraße	Dezember 2020	März 2021
Bertingen	Dezember 2020	März 2021
Burgstall	April 2020	August 2020
Dolle	Oktober 2020	Dezember 2020
Cröchern	September 2020	Oktober 2020
Blätz	August 2020	September 2020
Sandbeindorf	Mai 2020	Juni 2020

Born	in Planung	offen
Hillersleben Siedlung	in Planung	offen
Hillersleben Dorf	in Planung	offen
Neuenhofe	in Planung	offen
Colbitz	offen	offen
Lindhorst	offen	offen
Zielitz	offen	offen
Schricke	offen	offen
Heinrichsberg	offen	offen
Loitsche	offen	offen
Rogätz	offen	offen

Los 6: **Nieder Börde** Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS:NET

Klein Ammensleben	Juli 2019	April 2020
Groß Ammensleben	März 2020	August 2021
Dahlenwarsleben	Juli 2019	April 2020
Gersdorf	November 2019	März 2020
Gutenswegen	Januar 2020	April 2020
Vahldorf	Mai 2020	August 2020
Meseberg	August 2020	Dezember 2020
Samswegen	Juli 2021	Dezember 2021
Bleiche	Juni 2021	Juli 2021
Jersleben	Januar 2021	Mai 2021

Los 7:

**Barleben**

Barleben Nord	+Mitte	Mai 2020	offen
Ortsteil Ebendorf		März 2020	September 2020
Meizendorf		Mai 2020	offen

Los 8:

**Flechtingen** Bauberatung und -begleitung, Arno Casper DNS:NET

Bülstringen	Teilw. fertig	März 2020	erste Kunden können geschaltet werden
Wiegwitz	im Bau	März 2020	
Flechtingen	im Bau	Mai 2020	betrifft nicht Wohnviertel "Schafweide"
Flechtingen Bahnhof	im Bau	April 2020	
Böddensell	in Bauvorbereitung	Juli 2020	
Hasselburg	im Bau	August 2020	
Lemsell	im Bau	August 2020	
Hilgesdorf	im Bau	September 2020	
Behnsdorf	in Bauvorbereitung	Dezember 2020	
Belsdorf	in Bauvorbereitung	September 2020	
Calvörde	in Planung	offen	
Erleben	in Planung	offen	
Altenhausen	in Planung	offen	

---

Die Nennung des Monates, Bspw. November 2020 , bedeutet das die Tiefbauarbeiten Ende des Monats abgeschlossen sind  
In den darauf folgenden 6 Wochen werden die einzelnen Teilnehmer in Betrieb genommen